

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LEON LIND PETERSEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0045-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/07/2024



Foto 1: Se inicia el recorrido para la visualización del 50% de la ejecución del remozamiento, juntamente con OPF y directora.



Foto 2: Reparación en el primer modulo extracción de inodoro deteriorado y limpieza en paredes y en piso de concreto en el primer modulo de servicios sanitarios, proceso de ejecución.



Foto 3: Se visualiza la instalación de algunos inodoro en el primer modulo de servicios sanitarios.



Foto 4: Se visualiza avance en la instalación de nuevas puertas en los cubiculos de los servicios sanitarios.



Foto 5: Se observa el avance de la ejecución de la galera para la protección de pileta que se encuentra lado Norte del establecimiento.



Foto 6: Avance en el modulo de cocina, estufa rural de leña.

[Firma]
Firma y sello del representante de la
CONSEJO EDUCATIVO
ALDEA GUADALUPE

[Firma]
Firma, Sello y Foto Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Evaluador de Campo

Todos los documentos que se encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LEON LIND PETTERSEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0045-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/07/2024



Foto 7: Avance de ejecución en muebles fijos en bodega de cocina, listo para la fundición.



Foto 8: Herreros trabajando en la instalación de puerta y puerta tipo reja en el modulo de bodega de cocina, para mejorar la seguridad de los utensilios de cocina.



Foto 9: Proceso de instalación de algunas laminas en modulo de salon de clases. Cabe mencionar que por inclemencias del tiempo las laminas existentes sufrieron algunos daños.



Foto 10: Proceso de intalación de estructura de metal en la galera de la segunda peleta ubicado a un costado del modulo de cocina. Cabe mencionar que es un trabajo adicional a Para-FOR-85.



Foto 11: Se visualiza avance en el desmontaje de balcones existentes en salones de clases para proximately instalar balcones nuevos.



Foto 12: Se puede observar avances en la fabricación de nuevos balcones para los salones de clases, para proximately ser instalados.

Firma y Sello del Presidente de la



Todos los documentos que se encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

