

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM FRANCISCO ESPINOZA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. AVENIDA COLONIA EL FERROCARRILERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0065-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2/07/2024



Foto 1: Se visualiza el cambio de la estructura metálica portante para proximamente la instalación de la nueva lamina toquelada aluzin calibre 26.



Foto 2: Avance en la ejecución de la instalación de nuevos inodoros en los servicios sanitarios.



Foto 3: Instalación de azulejo en el área de mingitorio en proceso de ejecución.



Foto 4: Material en mal estado, desalojado de las áreas de remozamiento.



Foto 5: Se observa el desmontaje de las puertas de los cubículos de los inodoros para su debido mantenimiento y proximamente ser instaladas.



Foto 6: Proceso de desmontaje de lamina por fases en la cubiera del modulo de aulas. Proceso en ejecución.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM FRANCISCO ESPINOZA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. AVENIDA COLONIA EL FERROCARRILERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0065-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2/07/2024



Foto 7: Se avanza paralelamente con el trabajo de curado de madera, ya que aun se encuentra en buenas condiciones, dicho trabajo es adicional a la PRA-FOR-85.



Foto 8: Material que se adquirió para sustituir la lamina troquelada aluzinc calibre 26, que se encuentra en malas condiciones en el área de modulo de los salones.



Foto 9: Instalación de lamina troquelada aluzinc calibre 26. Proceso de avance en su ejecución.




Foto 10: Le notifican a la evaluadora de campo que se logra tener unos trabajos adicionales a la PRA-FOR-85. Como el mejoramiento de dos galeras de gradería mantenimiento en la estructura de metal de soporte, incluye pintura y lijado.




Foto 11: Le notifican a la evaluadora de campo que se logra tener unos trabajos adicionales a la PRA-FOR-85. Como el mejoramiento de dos galeras de gradería instalación de lamina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 12: Otro trabajo adicional a la PRA-FOR-85, se obtiene es el de pintura en distintas areas del establecimiento.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

