

HOJA 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LA REYNA ALDEA EL RODEO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2828-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/07/2024



Foto 1: Se inicia el recorrido para el avance del recorrido del 50% en el proceso de su ejecución.



Foto 2: Se observa accesorios sanitarios para la pronta instalación en su respectivo lugar.



Foto 3: Se visualiza avance en la instalación de piso cerámico antideslizante en cubículos de los inodoros, en el modulo de servicios sanitarios de niños, niñas y docentes.



Foto 4: Se visualiza avance en la instalación de piso cerámico antideslizante en pasillo, en el modulo de servicios sanitarios de niños, niñas y docentes.



Foto 5: Se visualiza avance en la instalación de azulejo en pasillo, en el modulo de servicios sanitarios de niños, niñas y docentes.



Foto 6: Se ve proceso de ejecución en suministro e instalación de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26.

Dersi Yaneth Cordero Castro
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LA REYNA ALDEA EL RODEO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2828-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/07/2024



Foto 7: Avance en la colocación de torta de concreto en el área exterior que pertenece al modulo de cocina donde se ubicara la 1 pila de dos lavaderos.



Foto 8: Demolición de banquetta en el modulo de cocina, avance en el proceso de ejecución, para las mejoras en dicho modulo.



Foto 9: Limpieza en muros en el modulo cocina. Proceso de ejecucion.



Foto 10: En el renglón 4.1 Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras y columnas, se ve avances en varios tramos en diferente porcentaje de avance. Aquí observamos que se esta excavando para el cimiento corrido del respectivo muro perimetral.



Foto 11: Levantado de muro para seguidamente fundir el block tipo U para poder fundir juntamente con los tubos hg mas malla galvanizada.



Foto 12: Instalación de tubo hg para proximamente fundir el block tipo U.

Darsi Yareth Cordero Castro
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

