

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM FRANCISCO VITERI ARRIOLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MICROPARCELAMIENTO TIERRA LINDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0167-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/07/2024



Foto 1: Evaluadora de campo visita el establecimiento para supervisar los trabajos de remozamiento cuando están al 50% de su ejecución.



Foto 2: Mejoramiento de servicios sanitarios, incluye reparación cambio de tubería, artefactos, grifos y azulejo, se inicia con el despeje del área de trabajo para proceder a la sustitución de azulejos.



Foto 3: Estado de total deterioro de las láminas en el 1er módulo de aulas mas dirección al momento de iniciar el proceso de desmontaje.



Foto 4: Cambio e instalación de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26, incluye tornillos. Inicio del proceso de desmontaje de la lámina acanalada.



Foto 5: Láminas troqueladas aluzinc calibre 26 en el establecimiento, listas para continuar con el proceso de sustitución en el 1er módulo de aulas más dirección.




Foto 6: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicaciones de pintura) en el 2do módulo de aulas. Estructura ya sin lámina para realizar el mantenimiento necesario.

Yenny sarai Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM FRANCISCO VITERI ARRIOLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MICROPARCELAMIENTO TIERRA LINDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0167-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/07/2024



Foto 7: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicaciones de pintura). En el 2do módulo de aulas, estructura lista para realizar el procedimiento de lijado.



Foto 8: Debido a que los trabajos en techos no se realizan simultáneamente, se puede observar el cambio e instalación de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26, incluye tornillos en uno de los módulos de aulas.



Foto 9: Procedimiento de transporte de lámina troquelada aluzinc calibre 26, que será instalada en el 2do módulo de aulas.



Foto 10: Desmontaje de malla metálica para proceder al mejoramiento por seguridad de muro lateral con block 0.15 * 0.19 * 0.40.



Foto 11: Mejoramiento por seguridad de muro lateral de block 0.15 * 0.19 * 0.40, se observa la primera hilera de levantado en uno de los muros del módulo.



Foto 12: Evaluadora de campo realizando la supervisión del levantado de muro como parte de las mejoras en seguridad del establecimiento.

Yenny Sarai Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

