

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	TAXISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LOMAS DE LINDORA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0262-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	30/07/2024



Foto1: Porton de ingreso a centro escolar, Vista con integrantes de la junta escolar y Personal docente.



Foto 2: MODULO B Vista con integrantes de la junta escolar y Personal docente. Se cambio la cubierta existente de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26.



Foto 3: MODULO B Cambio de cubierta de lamina de zinc en malas condiciones por lamina troquelada cal 26.



Foto 4: MODULO B Vista exterior de la cubierta en aula ya finalizada.




Foto 5: MODULO A Vista interior de area para bodega donde se cambio cubierta de lamina de zinc en mal estado por lamina troquelada cal 26,+ cambio estructua de metal.



Foto 6: MODULO A Vista interior de espacio para direccion, donde se cambio cubierta de lamina de zinc en mal estado por lamina troquelada cal 26.+ cambio estructua de metal.

Ruth Marceli Lopez B.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Enriquez Méndez

COLEGIADO 3333

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	TAXISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LOMAS DE LINDORA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0262-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	30/07/2024



Foto 7: MODULO A Vista interior de aula donde se cambio la cubierta de asbesto por cubierta a base de estructura de metal y lamina troquelada cal 26.



Foto 8: MODULO A Vista interna de AULA se cambio la cubierta de asbesto por cubierta a base de estructura de metal y lamina troquelada cal 26.



Foto 9: MODULO A Vista interna de direccion donde se cambio la estructura de metal y lamina de zinc por estructura nueva y lamina troquelada cal 26



Foto 10: .Vista de AULA proceso de cambio de cubierta de asbesto por losa de concreto previo a esto se esta reforzando muros con columnas y zapatas.



Foto 11: MODULO A Vista aerea donde se puede apreciar el area de terraza ya con arandura de refuerzo No 3 colocada, así mismo la ducteria de 3/4 pig para es sistema electrico.



Foto 12: MODULO A Vista aerea donde se puede apreciar el area de terraza ya con arandura de refuerzo No 3 colocada, así mismo la ducteria de 3/4 pig para es sistema electrico.

Ruth Marinel Lopez B.
Firma y sello del Presidente de la OPF



Arquitecto Erick Estuardo Enriquez Méndez
COLEGIADO 3333
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	TAXISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LOMAS DE LINDORA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0262-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	30/07/2024



Foto 13: MODULO A Vista de AULA. En compañía de presidenta de OPF y de directora del plantel escolar, así mismo vista de armado de losa con el refuerzo ya colocado.



Foto 14: MODULO A Vista de AULA se está trabajando en el armado de la losa, se revisa el desarrollo de bastones, en general la conformación de la canasta estructural por paneles de apoyo. Está en proceso de fundición dando el espaciamiento de el concreto sobre la armadura.



Foto 15: MODULO A Se puede apreciar ya la armadura conformada con hierro No 3 y No 4 para colocación de esperas para futuras gradas. Vista del proceso de fundición donde se está utilizando la concretara para realizar el terciado adecuado.



Foto 16: MODULO A Vista de colocación de refuerzo en el armado de losa y colocación de ductería para instalación eléctrica, con las cajas octogonales colocadas en puntos estratégicos para mejor distribución de iluminación. Vista de conformación de mezcla para darle el acabado final.




Foto 17: MODULO A Vista de proceso de fundición de losa, con cuadrilla de personas. Vista de superficie ya aplicada en concreto con acabado final.



Foto 18: MODULO A Vista aérea donde se puede apreciar el área de terraza ya aplicada la fundición y el acabado respectivo. Con ello se finaliza este remozamiento al 100%.



Ruth Marnel Lopez B.
Firma y sello del Presidente de la OPF



Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Méndez
COLEGIADO 3333
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa