



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS


FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

ASPECTOS GENERALES:						
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA			MUNICIPIO:	GUATEMALA	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JOHN F KENNEDY JV			DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3AV. LOTE 200 COLONIA KENNEDY ZONA 18	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1187-43			MATRÍCULA:	318	
JORNADAS	M	V	DIRECTOR (NOMBRE): LUCRECIA FLORES CASTILLO			
		X	TELÉFONO: 22423417	Fecha: 2/07/2024	PORCENTAJE DE AVANCE GENERAL	97%


CÓDIGO	RENLÓN DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA	% DE AVANCE	% POR EJECUTAR
1	CUBIERTA DE LAMINA				
1.1	SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 INCLUYE LIMPIEZA PINTURA	M2	140	100%	0%
2	ESTRUCTURA DE TECHO				
2.1	LEVANTADO DE MOJINTES, CON PINES, FUNDICIÓN Y ARMADO.	M2	16	75%	25%
3	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA				
3.1	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE A 3 MANO	M2	27	100%	0%
3.2	APLICACIÓN DE MEZCLON CON PAÑUELOS	M2	27	100%	0%
7	CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL				
7.1	CAMBIO DE CANAL E INSTALACIÓN DE BAJADAS DE AGUA	MTS	20	100%	0%
16	LOSA DE PATIO				
16.1	FUNDICIÓN EN AGUJERO EN SEGUNDO PATIO	MTS	1	100%	0%
17	REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO				
17.3	SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS CONTRA HUMEDAD Y POLVO P/2 TUBOS LED	UNIDAD	8	100%	0%
17.4	CAMBIO DE FOCOS EN ÁREA DE CORREDORES	UNIDAD	18	100%	0%
	REPARACIÓN DE TECHOS				
B	CAMBIO DE DURALITA EN ÁREA ENFRENTA DE DIRECCIÓN	UNIDAD	1	100%	0%

OBSERVACIONES RELEVANTES


 Presidente de la OFE
 Firma y Sello del Consejo Educativo


 Coordinador(a) de Infraestructura Escolar/
 Planificador de DIEDUC
 Firma y sello


 ANDREA BETHANCOUR
 Arquitecta
 Colegiado No. 4627
 Persona de la DIEDUC que verifica
 Nombre, puesto y firma

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JOHN F KENNEDY JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3AV. LOTE 200 COLONIA KENNEDY ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1187-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	02/07/2024
 <p>Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 INCLUYE LIMPIEZA PINTURA</p>		 <p>Foto 2: LEVANTADO DE MOJINTES, CON PINES, FUNDICIÓN Y ARMADO.</p>	
 <p>Foto 3: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA</p>		 <p>Foto 4: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL</p>	
 <p>Foto 5: FUNDICIÓN EN AGUJERO EN SEGUNDO PATIO</p>		 <p>Foto 6: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS CONTRA HUMEDAD Y POLVO P/2 TUBOS LED</p>	

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador
de la DIDEUC

[Handwritten Signature]
GUELDY IXCOY INTENDENTE

Persona de la DIDEUC que verifica
Nombre, puesto y firma

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JOHN F KENNEDY JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3AV. LOTE 200 COLONIA KENNEDY ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1187-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	02/07/2024
			
Foto 7: CAMBIO DE FOCOS EN ÁREA DE CORREDORES		Foto 8 : CAMBIO DE DURALITA EN ÁREA ENFRENTE DE DIRECCIÓN	



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador



Glendy IXCOC PC. IJFKJ
Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

ANDREA BETHANGOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627