



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	EL PROGRESO	MUNICIPIO	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO HIERBA BUENA, ALDEA TECUIZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	02-03-0013-43	FECHA	10 DE SEPTIEMBRE 2024



Foto 1: Malla tensada y fundida dentro del concreto de la solera de block tipo U



Foto 2: Tramo largo de colocación de malla terminado



Foto 3: Totos los tramos estan terminados y se colocación tapones de pvc sobre los postes de tubo de 1 1/2"



Foto 4: Fundición de columnas de concreto para la sujeción del portón e instalación de portón de dos hojas de tubo y malla galvanizada.



Foto 5: Muro de contención terminado y colocación de malla con las mismas dimensiones sobre el muro.



Foto 6: Colocación de malla atendiendo la topografía del terreno

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

