

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | ZACAPA | MUNICIPIO: | TECULUTAN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | CEIN -PAIN- | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LOS PUENTES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-05-0892-42 | FECHA: | 19/04/2024 |



Foto 1: Muro de contención posterior el cual conduce paralelo sobre un callejón peatonal, nótese el desplome del mimos.



Foto 2: Separación del muro comparado con el piso de concreto actual, esto evidencia el desplome del muro y que por prevención exige la demolición del mismo y su cambio por malla y tubería HG.



Foto 3: Punto donde el agua pluvial escorrentía sobre el muro de contención provocando humedades que dañan dicho muro.



Foto 4: área donde se instalará techo de lamina y estructura metálica.



Foto 5: Piso de concreto que presenta daños por asentamiento provocado por la escorrentía del agua pluvial, en esta área se sustituirá el piso de concreto.



Foto 6: Muro que presenta desplome y que deberá ser demolido para evitar la falla del mismo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR


Firma y Sello Director Centro Educativo Público