

HOJA 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6A. AVE. 0-82 ZONA 4, COLONIA LOS NARANJALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0051-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/07/2024



Foto 1: Evaluadora de campo visita el establecimiento para analizar y evaluar el avance del 50% en su ejecución.



Foto 2: Módulo de servicios sanitarios en proceso de ejecución. Desmontaje de puertas metálicas en cubículos de servicios sanitarios de mujeres.



Foto 3: Proceso de reparación y mantenimiento de puertas de metal en el modulo de servicios sanitarios de niñas.



Foto 4: Reparación de torta de concreto para la instalación y sustitución de piso cerámico antideslizante.



Foto 5: Reparación de banqueta en modulo de servicios sanitarios de hombres en su avance de ejecución.



Foto 6: También se tiene el avance de la preparación de superficies donde se colocará azulejo y piso cerámico antideslizante, en algunos cubículos de servicios sanitarios de hombres en su avance de ejecución.

Firma y sello del Presidente de la Familia



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6A. AVE. 0-82 ZONA 4, COLONIA LOS NARANJALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0051-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/07/2024



Foto 1: En otros cubículos de sanitarios ya se contempla el avance de instalación de azulejo mas piso ceramico antideslizante.



Foto 2: Cambio e instalación de piso antideslizante en corredor patio No. 2 en su avance de ejecución.



Foto 3: En el modulo de cocina se avanza con la fundicion de concreto reforzado de muebles fijos..



Foto 4: Avance de reparación de sistema electrico en aulas, cabe mencionar que es un trabajo adicional de la PRA-FOR-85.




Foto 5: Se prepara la superficie donde se instalará el azulejo en lavamanos ubicado en el primer patio. Trabajo adicional a la PRA-FOR-85. OPF presente en el recorrido.



Foto 6: Se prepara la superficie donde se instalará el azulejo en lavamanos ubicado en el segundo patio. Trabajo adicional a la PRA-FOR-85. OPF presente en el recorrido.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. Colegado del Evaluador de Campo del Programa

