

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA CEIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2015-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	4/07/2024



Foto 1: Cambio e instalación de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye tornillos) en módulo de aulas. Se observa el módulo de gradas del primero al segundo nivel que estaba cubierto por láminas que ya fueron desmontadas.



Foto 2: Lámina desmontada del 1er módulo de aulas, se puede observar su avanzado estado de deterioro.



Foto 3: 1er módulo de aulas en el procedimiento de desmontaje de láminas para luego continuar el proceso con la sustitución de estas.



Foto 4: Vista desde el primer nivel del 1er módulo de aulas, donde puede observarse el procedimiento de desmontaje de las láminas.




Foto 5: Andamiaje necesario para el transporte de las láminas de nivel de suelo hasta el segundo nivel del 1er módulo de aulas.



Foto 6: Cambio e instalación de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye tornillos). Instalación de las primeras láminas en el 1er módulo de aulas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA CEIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2015-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	4/07/2024



Foto 7: Cambio e instalación de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye tornillos). Se observa el proceso de desmontaje en el 2do módulo de aulas más dirección del establecimiento.



Foto 8: Lamina desmontada del 2do módulo de aulas más dirección, se puede observar su avanzado estado de deterioro.



Foto 9: 2do módulo de aulas más dirección en el procedimiento de desmontaje de láminas para luego continuar el proceso con la sustitución de estas.



Foto 10: 2do módulo de aulas más dirección en el procedimiento de desmontaje de láminas para luego continuar el proceso con la sustitución de estas.



Foto 11: Cambio e instalación de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye tornillos). Se observa el proceso de fijación de las primeras láminas en el 2do módulo de aulas más dirección.



Foto 12: Se observa el andamiaje necesario para el transporte de las láminas de nivel de suelo hasta el techo del 2do módulo de aulas más dirección.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma, Sello y No. Colegado del Evaluador de Campo del Programa

