

HOJA 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA FLORIDO ACEITUNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2209-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/07/2024

Foto 1: Estructura de soporte para lámina antes de la intervención para reparación y mantenimiento. Se puede observar su deterioro, en el área de guardinía

Foto 2: Estructura de soporte para la lámina en el área de bodega mas guardinía del centro educativo. Presenta muestras de deterioro avanzado. En el área bodega.

Foto 3: Se puede observar el mal estado de las costaneras en módulos de salones de clases. Proceso de ejecución en etapa de desmontaje.

Foto 4: Cambio e instalación de estructura de metal, incluye lijado y pintura anticorrosiva en el módulo de aulas.

Foto 5: Lámina desmontada del módulo de salones de clase durante el proceso de la sustitución por lámina troquelada Aluzinc calibre 26.

Foto 6: Lámina troquelada Aluzinc calibre 26 ya lista para sustituir a las laminas deterioradas en los módulos de aulas, guardinía y bodega.

[Firma]

Firma y sello del Representante de la OPF



[Firma]

Firma, Sello y No. Cargado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA FLORIDO ACEITUNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-01-2209-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	12/07/2024



Foto 7: Trabajos de remozamiento y mejoras en el módulo de baños donde se planea la instalación de un inodoro para niños pequeños.



Foto 8: Se muestran los trabajos de mejoramiento y suministro de las instalaciones eléctricas (iluminación y fuerza) en salones de clases.



Foto 9: Se muestran los trabajos de mejoramiento y suministro de las instalaciones eléctricas (iluminación y fuerza) en bodega y guardiana.



Foto 10: Mantenimiento y reparación del porton principal de la escuela. Se encuentra en ejecución y ajustes.



Foto 11: Fabricación de soleras y columnas de concreto para utilizarlo en el muro perimetral de block.



Foto 12: Sección de muro perimetral prefabricado que debe ser sustituido con un muro de block que incluye soleras y columnas.

[Firma]

Firma y sello del Promotor de la zona



[Firma]

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

