

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD DON PANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2988-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/03/2024



Foto 1: Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad Don Pancho.



Foto 2: Presidente de la OPF y Evaluadora de Campo, realizando la visita técnica, para identificar las necesidades con mayor prioridad.



Foto 3: Modulo de Cocina, actualmente se encuentra con deficiencia en el área, se remozarán distintos trabajos. Incluye sustitución de estufa de leña rural con chimenea, entre otros.



Foto 4: Suministro e instalación de estructura de soporte madera por metal (incluye tornillos) y suministro e instalación de lamina troquelada aluzinc calibre 26. Lado interno



Foto 5: Suministro e instalación de estructura de soporte madera por metal (incluye tornillos) y suministro e instalación de lamina troquelada aluzinc calibre 26. Lado Externo



Foto 6: Se realizará cambio e instalacion de nuevos inodoros (4 unidades)

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD DON PANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2988-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/03/2024



Foto 7: Reparación de servicios Sanitarios, (niñas, niños y docentes). Reparación de drenaje en pila del área de servicios sanitarios.



Foto 8: Reparación e instalación de dos chapas en el modulo de aulas generales.



Foto 9: Sustitución e instalación de ventana actual a ventana de aluminio mill finish mas paleta de vidrio, lado posterior del modulo de aulas.



Foto 10: Sustitución e instalación de ventana actual a ventana de aluminio mill finish mas paleta de vidrio, lado frontal del modulo de aulas.



Foto 11: Sustitución e instalación de balcones. Actualmente estos salones no cuentan con balcones, lo que afecta en la seguridad del mismo.



Foto 12: Sustitución e instalación de piso ceramico antideslizante 49.50 m² en el área del modulo general de aulas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.