

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Nacional Rural Mixta No. 618 Héctor Nuila Arreaga	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	26 Calle 01-50, Cantón El Porvenir, Canalitos, Zona 24
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-24-9619-43	FECHA:	29 de julio de 2024



Foto 1: Impermeabilización de losa del laboratorio de computación y reparación de pañuelos.



Foto 2: Ampliación de puerta del área de la cancha a 4 m de ancho x 3.00 de alto. Incluye: demolición de muro, demolición de banqueta de 2.50 x 4, fundición de columnas, rampa, tapaderas, dinteles, tallado, instalación de riel y pintura.



Foto 3: Sustitución de piso cerámico por piso granito en corredores de patio central



Foto 4: Sustitución de bajada de agua pluvial de 4" 160 PSI de terraza de laboratorio de computación.



Foto 5: Reparación de banqueta de la entrada principal que incluye: demoler rampa y hacer 3 gradas e instalación de tubo de 3 de tubo de 3" para guas pluviales.



Foto 6: Servicios sanitarios de niños y niñas en patio central. Incluye: Sustitución de piso cerámico por granito, desinstalar 6 inodoros, levantar piso, nivelar e instalar piso y colocar los inodoros. Sustitución de accesorios, reparación de mengitorio en sanitario de niños, desfogar drenaje, sustitución de dos reposaderas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Yenifer Villar</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Nacional Rural Mixta No. 618 Héctor Nuila Arreaga	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	26 calle 01-50, Cantón El Porvenir, Canalitos, zona 24
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-24-9619-43	FECHA:	29 de julio de 2024



Foto7: antenimiento de cisterna y bomba de agua. Incluye lavado de cisterna de 1.80 de profundidad y 3.20 metros, mantenimiento preventivo para bomba de agua.



Foto 8: : Fabricación e instalación de puerta de reja en el área de cocina (Primer nivel)



Foto 9: Sustitución de dos pilas de dos lavaderos. Incluye: desmontar, instalar pilas, instalar drenaje y sustitución de chorros.



Foto 10: Instalación de pila en el área de la cocina. Incluye instalación, drenaje y caja de registro. Instalación de botaguas y aplicación de chapopote



Foto 11: Reparación de repello del escenario. Incluye quitar repello, repello, cernido, alisado y tallado.



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

