

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                        |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ        | MUNICIPIO:                     | PACHALUM               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LOS VOLCANCILLOS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-21-0764-43 | FECHA:                         | 23/10/2024             |



Foto 1: Modulo 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 2: Modulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Modulo 2: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Modulo 2: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 5: Modulo 3: Sustitución inodoro




Foto 6: Modulo 3: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPA



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☐      DURANTE ☒      POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                        |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ        | MUNICIPIO:                     | PACHALUM               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LOS VOLCANCILLOS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-21-0764-43 | FECHA:                         | 23/10/2024             |



Foto 7: Modulo 4: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 8: Modulo 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 9: Modulo 4: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 10: Modulo 4: Instalación de lámina troquelada aluzinc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

