

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO POPABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0272-41	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: Módulos 1 y 2 con cubierta de lámina de zinc con alto nivel de oxidación, el cual será sustituida con lámina troquelada calibre 26.



Foto 2: Módulo 2: Cubierta de lámina de zinc.



Foto 3: Cubierta de lámina de zinc del módulo 2, por su estado de oxidación amerita sustitución.



Foto 4: La cubierta de lámina del área de cocina y de pila ameritan la sustitución de láminas actuales con lámina troquelada calibre 26.




Foto 5: Vista exterior del portón de ingreso al establecimiento, al cual se le instalará estructura de techo y cubierta de lámina, debido que se encuentra a la intemperie para una mayor durabilidad y evitar su corrosión.



Foto 6: Vista interior del portón de ingreso, en el cual se evidencia la corrosión, razón por la cual se le dará mantenimiento y aplicación de pintura anticorrosiva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO POPABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0272-41	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: Módulo 2: vista interior de la Estructura de Techo al cual se le dará mantenimiento: lijado y aplicación de pintura anticorrosiva.



Foto 2: Cocina: Estructura de Techo en mal estado (pandeado), los cuales se sustituirán por Costaneras galvanizadas de 2 x 4.



Foto 3: Pared exterior de aulas de uno de los módulos, al que se le dará mantenimiento y aplicación de pintura. Módulo 1 donde también se instalará chapas nuevas en sustitución de candados.



Foto 4: Muro Perimetral descolorido, al cual se les estará aplicando pintura



Foto 5: Vista exterior del muro perimetral, razón por la cual se le dará mantenimiento y aplicación de pintura..




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPEFORM



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

