



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA CHISON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHISON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-8846-45	FECHA:	20/08/2025



Foto 7: El cambio de canales y bajadas de agua fluvial en el área de enfrente fue colocado en totalidad



Foto 8: Puesta de canal de lamina con respectivo pescante y dos bajadas de agua fluvial en el área de atrás fue colocado en totalidad



Foto 9: La base de concreto de 0.05 mts de grosor en el área de pila y baños fue cambiado en su totalidad



Foto 10: El levantado de muro de block de piedra 0.20*0.40*0.15 clase B expuesto para nivelar la pared de direccion fue cambiado en su totalidad



Foto 11: El mantenimiento de muro en aula No. 1 con excavacion, lavado, alisado, impermeabilizado y sellado fue reparado en totalidad

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MariaElsa chamam

Firma y sello del Presidente de la CEE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA CHISON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHISON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-8846-45	FECHA:	20/08/2025



Foto 1: La cubierta de lamina troquelada calibre 26 fue colocada en totalidad en las areas de pila y direccion



Foto 2: La estructura metalica con costanera de 2*4 chapa 16 y agregado de corredor con el proposito de nivelar fue cambiado en totalidad



Foto 3: La estructura de soporte portante de tubo HG de 4*4 en el area de pila fue cambiado en su totalidad



Foto 4: Las dos puertas de metal de 0.8*2.10 en los sanitarios fue cambiado en su totalidad



Foto 5: El piso ceramico samboro fue cambiado en su totalidad en las areas de dos aulas y direccion en formato de 0.31*0.31 mts



Foto 6: el muro de 0.80 con remate fue colocado en contorno del pasillo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicar el número de hojas.

Maria Elsa Chamam

Firma y sello del Presidente de la C.A.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

