

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO. 76 REPÚBLICA DE LÍBANO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 5, CIUDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0420-43	FECHA:	24 DE NOVIEMBRE DE 2025



Foto 1: CERCO O MURO PERIMETRAL: Levantado de muro con block de 15x20x40 altura 0.80m se fundiran columnas de concreto armado con varilla de 3/8 y estribo a 0.20m, la distancia entre columnas es de 2.00m.



Foto 2: 40.5 metros de levantado de muro perimetral dañado , cernido y pintado



Foto 3: 40.50 metros de levantado de muro perimetral dañado , cernido y pintado



Foto 4: 40.5 metros de levantado de muro perimetral dañado , cernido y pintado



Foto 5: CIRCULACIÓN DE CEIBA EN METAL: Ciculación de ceiba en metal, utilizando tubo 3*3 chapa y tubos de 1 1/2 chapa, asegurándolo en el suelo con una



Foto 6: Fundición de 100 metros en área de jardín.20 metros por 5 metros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

