

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS Anexa NO. 76 REPÚBLICA DE LÍBANO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 5, CIUDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-8661-42	FECHA:	24 DE NOVIEMBRE DE 2025



Foto 1: CERCO O MURO PERIMETRAL: Levantado de muro con block de 15x20x40 altura 0.80m se fundiran columnas de concreto armado con varilla de 3/8 y estribo a 0.20m, la distancia entre columnas es de 2.00m.



Foto 2: 40 Metros de cernido Monocapa de muro perimetral del lado interno de la Escuela



Foto 3: Levantado de muro perimetral dañado y quebrado del lado interno de la Escuela



Foto 4: 40 Metros de pintura sherwin williams en el muro perimetral.



Foto 5: Arreglo de grietas en el muro, cambio del muro en las áreas más dañadas.



Foto 5: Fundición de columnas de concreto, con distancia de 2 metros cada una.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--