



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

8

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	E. O. R. M. XEC XUC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Casero Xec Xuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-12-0045-43	FECHA FINALIZACIÓN	28/10/2025



Foto 1: Instalación de depósito de agua 1100 lts (mas accesorios y tubería)



Foto 2: Aplicación de pintura latex celeste pantone 293 para muros de fachada



Foto 3: Aplicación de pintura exterior latex azul pantone 293 para zocalo 4 hiladas para muros en fachadas



Foto 4: Sustitución red de drenaje de pila (5 mt de tubería + caja trampa de grasa de concreto y su respectiva conexión a la fosa séptica, zanjeo y relleno de zanja)



Foto 5: Mantenimiento de estructura de metal balcones



Foto 6: Mantenimiento estructura metal ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y Sello del Presidente de la OPE

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	E. O. R. M. XEC XUC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Casero Xec Xuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-12-0045-43	FECHA FINALIZACIÓN	28/10/2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura portante (lijado, cambio de dañados, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura anticorrosiva) en aulas



Foto 2: Sustitución de bombillos existentes por lamparas LED tipoliston (incluye lamparas, bases, ugeción de poliducto colgante y mano de obra)



Foto 3: Sustitución de mesa de trabajo de madera por mesa de trabajo en concreto 4,20mt x 0,70 mt (incluye azulejoeado en mesa de concreto, azulejo en pared, divisiones de concreto y puertas de madera, 2 fosas)



Foto 4: Balcones nuevos instalados



Foto 5: Mantenimiento estructura de puertas metálicas (lijado, cambio de dañados, cepillado, sejecciones, aplicación de pintura anticorrosiva) en aulas



Foto 6: Susstitución de lavamanos de concreto 2,15 mt x 0,50 mt (incluye azulejoeado en lavamanos, azulejo en pared, 4 grifos mas niples HG, reparación de manga de drenaje, sustitución de tubería PVC)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	E O R M XEC XUC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Casario Xec Xuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-12-0045-43	FECHA FINALIZACIÓN	28/10/2025



Foto 1: Fachada exterior de aulas y zócalos pintados



Foto 2: Fachadas interiores aulas y cocina pintados



Foto 3: Balcones y ventanales pintados



Foto 4: Balcones nuevos instalados



Foto 5: Puertas metálicas, balcones y ventanales pintados



Foto 6: depósito de agua instalado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente del Comité de Calidad


Firma y Sello del Director del Centro Educativo

