

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PLAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0007-43	FECHA FINALIZACION:	30/07/2025



Foto1: Sustitución de 80 metros cuadrados de lámina por lámina troquelada 0.38 calibre 26" en aulas de módulo 1.



Foto 2: Mantenimiento a estructura de metal en 7 puertas de metal (incluye lijado, cambio de partes dañadas y pintado) en aulas de módulo 1 y 2 con pintura)



Foto 3: Mantenimiento a estructura de metal de 20 metros cuadrados de balcones (incluye lijado y pintado) en aulas de módulo 1 y 2



Foto 4: Suministro y aplicación de pintura exterior de 198 metros cuadrados en aulas de módulos 1 y 2 (limpieza, resane y aplicación)



Foto 5: Suministro y aplicación pintura exterior de aceite a 37 metros cuadrados para zócalo, módulo 1 y 2 (incluye limpieza y resane)



Foto 6: Suministro y aplicación de pintura Corona Clásica Latex en 970 metros cuadrados, para interior en muros de aulas y cocina módulos 1 y 2 (incluye limpieza y resane)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---