



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN**


ASPECTOS GENERALES:						
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA			MUNICIPIO:	GUATEMALA	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT LA CEBADILLA			DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	19 AVENIDA 42-50, COLONIA LA CEBADILLA ZONA 25.	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-25-0012-45			MATRÍCULA:	24	
JORNADAS	M	V	DIRECTOR (NOMBRE): ELADIO DE JESÚS ALBIZUREZ PAZ			
		X	TELÉFONO	44773643	Fecha: 04/07/204	PORCENTAJE DE AVANCE GENERAL


CÓDIGO	RENLÓN DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA	% DE AVANCE	% POR EJECUTAR
1	CUBIERTA DE LÁMINA				
1.1	INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26	M2	22	100%	0%
2	ESTRUCTURA DE TECHO				
2.1	INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL DE 21.72 MT DE LARGO Y DE 2.30 MT DE ANCHO UTILIZANDO COSTANERA DE 3"2 GALVANIZADA	M2	20	100%	0%
4.5	SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL	UNIDAD	1	100%	0%
6.8	SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO	M2	4	0%	100%
7	CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL				
7.3	INSTALACIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL, TUBO PVC 3"	ML	1	100%	0%
10.3	SUSTITUCIÓN DE INODORO	UNIDAD	1	100%	0%
10.5	REPARACIÓN DE LAVAMANOS	UNIDAD	1	0%	100%
10.7	SUSTITUCIÓN DE MEZCLADORA PARA DUCHA	UNIDAD	1	0%	100%
13	REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE AZULEJOS: INSTALACIÓN DE AZULEJO	M2	13	90%	10%
15	MUROS PERIMETRALES, REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA, SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS.	M2	46	100%	0%
16	SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO	M2	0	0%	100%
21	REPARACIÓN DE REPELLO DE PARED	M2	16	100%	0%
22	MANTENIMIENTO DE GRADAS				
22.1	MEJORAMIENTO DEL INGRESO PRINCIPAL CON GRADAS DE CONCRETO 30CM. DE HUELLA Y 18CM DE CONTRAHUELLA.	UNIDAD	5	100%	0%
22.2	MEJORAMIENTO DE INGRESO PRINCIPAL CON RAMPA ANCHO 1.1M Y PENDIENTE MÁXIMA DE 7%	M2	2	100%	0%
22.3	MEJORAMIENTO DE BARANDAS A GRADAS Y RAMPA 1M DE ALTURA	UNIDAD	0	0%	100%


OBSERVACIONES RELEVANTES

  
 Presidente de la OPF  
 Firma y Sello del



  
 ANDREA BETHANCOURT  
 Arquitecta  
 Colegiado No. 4627  
 Coordinador(a) de Infraestructura Escolar/  
 Planificador de DIEDUC  
 Firma y sello

  
 GLENDA IVCOY INFERS  
 Persona de la DIEDUC que verifica  
 Nombre, puesto y firma

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT LA CEBADILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	19 AVENIDA 42-50, COLONIA LA CEBADILLA ZONA 25.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-25-0012-45	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	04/07/2014
 <p>Foto 1: . INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26</p>		 <p>Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL</p>	
 <p>Foto 3: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL</p>		 <p>Foto 4: MEJORAMIENTO DE INGRESO PRINCIPAL CON RAMPA</p>	
 <p>Foto 5: SUSTITUCIÓN DE INODORO</p>		 <p>Foto 6: GRADAS DE CONCRETO</p>	





Firma y sello del Presidente de la OPF

ANDREA BETHANCOURT  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627  
Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEUC

Persona de la DIDEUC que verifica  
Nombre, puesto y firma