

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VIXBEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0419-43	FECHA:	15/02/2024



Suministro e instalación de Muro de contención de Blok alto 2.50m: cimiento de 0.60 x 0.20: blok lleno de 50kg de presión de 20.x20. varilla de 3/8", columnas 0.20x0.25. acero ong 1/2 transv 3/8" banqueta mas cuneta superior de 7 cm. Espesor, respirador PVC con filtro de 4.



suministro e Instalación de dos puertas de metal e instalación de lamina para la mejora de la estructura de los baños.



Mantenimiento de pisos con colocación de 18mts de piso de grosor de 5 cm. Y medición de cerámico de 33 x 33 y reconstrucción de la puerta en dirección



Suministro e Instalación de chimenea de tubo de 8 pulgadas de cemento debidamente instalados para la extracción de humo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

  <p>Firma y Sello del Presidente de la OPF</p>	  <p>Firma y Sello del Director Centro Educativo Público</p>
---	---

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VIXBEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0419-43	FECHA:	15/02/2024







suministro e instalación de piso cerámico de 5 centímetros antideslizante en formato de 40 x 40 para interior de cocina.



Suministro y Aplicación de pintura de primera calidad, en muros exteriores e interiores de aulas existentes con dos tonos azul nacional y celeste.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y Sello del representante de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--