

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHIKIMULLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL BEBEDERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0191-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	27/10/2023



Foto 1: Visita con integrantes de el consejo de padres de familia y Director del plantel escolar



Foto 2: Visita con integrantes de el consejo de padres de familia y Director del plantel escolar



Foto 3: MODULO A Servicios Sanitarios, cambio de puertas de metal en mal estado, levantado de muro al contorno de muros existentes, sustitucion de sanitarios de concreto. Se colocara piso ceramico



Foto 4: MODULO A Sustitucion de estructura de madera y lamina de zinc en mal estado, sustitucion de sanitario de concreto en mal estado. Se ampliara area techada frente a modulo.




Foto 5: MODULO A Sustitucion de puertas de metal en malas condiciones, Modulo de Cocina actual no es comoda para la actividad de cocimiento, muy pequeña y poca ventilacion se sustituirá por una nueva



Foto 6: POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Se debe de profundizar mas para elevar en nivel freatico, actualmente posee 6.0 mts, ya no es suficiente para la demanda de la escuela-

Yenifer Arango

Firma y sello del Presidente de la OPE



Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Méndez
COLEGIADO 3333

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHIMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL BEBEDERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0191-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	27/10/2023



Foto 7: MODULO A SERVICIOS SANITARIOS Vista Frontal de modulo de servicios sanitarios



Foto 8: MODULO A SERVICIOS SANITARIOS Se ampliara el techado 1.50mts frente a modulo existente.



Foto 9: MODULO A Servicios Sanitarios, cambio de puertas de metal en mal estado, levantado de muro al contorno de muros existentes, sustitucion de sanitarios de concreto. Se colocara piso ceramico



Foto 10: MODULO A Sustitucion de letrinas por sanitarios lavables, sustitucion de puerta de metal en mal estados, Se instalara piso ceramico y azulejo en muros



Foto 11: MODULO A Estae modulo funcionaba con cocina, sin embargo no cuenta con la higiene y comodidad para las actividades de cocimiento.



Foto 12: POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Se debe de profundizar mas para elevar en nivel freatico, actualmente posee 6.0 mts, ya no es suficiente para la demanda de la escuela-

Yenifer Arana
Firma y sello del Presidente de la OPF



Arquitecto Erick Estuardo Enriquez Méndez
COLEGIADO 3333
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa