

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PUENTE DE LA BARRANQUILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0183-43	FECHA:	19/09/2025



Foto 1: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento, cocina y baños.



Foto 2: LOSA DE PATIO
Reparación de losa de concreto para patios, considerando preparación de terreno, armado, nivelación y acabado rustico. Área de baños



Foto 3: PISO
Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso cerámicos antideslizante, incluyendo preparación de superficie y nivelación. Baños



Foto 4: PUERTAS
Mantenimiento a puerta metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura. En bodega



Foto 5: VENTANAS
Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral. Aula 1, aula 2, bodega y direccion



Foto 6: PISO
Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso cerámico, incluyendo preparación de superficie y nivelación. Cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PUENTE DE LA BARRANQUILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0183-43	FECHA:	19/09/2025



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA
Sustitución de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lamina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes. Baños



Foto 2: PISO
Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso de granito, incluyendo preparación de superficie y nivelación. Aula 1 y aula 2



Foto 3: PUERTAS
Suministro e instalación de puerta metálica, incluyendo chapa, bisagras. En baños



Foto 4: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS
Sustitución de sanitarios lavables, accesorios y conexiones.




Foto 5: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES
Reparación de repello y cernido en muro de mampostería con aplicación de acabado uniforme. En baños



Foto 6: ESTRUCTURA DE TECHO
Sustitución de estructura de madera para soporte de cubierta de lámina incluyendo perfiles para vigas, travesaños, sujeta con tornillería; corte, soldadura y anclaje de la estructura portante. Baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

