

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0573-42	FECHA:	9/09/2025



Foto 1: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES
Reparación de repello y cernido en muro de mampostería con aplicación de acabado uniforme. Baños y dirección.



Foto 2: CERCO O MURO PERIMETRAL
Sustitución malla de acero galvanizado en perímetro del establecimiento, con instalación fija y tensa, anclajes metálicos en intervalos regulares



Foto 3: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIOR
Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento y dirección



Foto 4: PISO
Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso cerámico antideslizante, incluyendo preparación de superficie y nivelación. Baños



Foto 5: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES
Reparación de repello y cernido en muro de mampostería con aplicación de acabado uniforme. Baños y dirección



Foto 6: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS
Sustitución de sanitarios ciegos, por sanitarios lavables, accesorios y conexiones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Enma ventura salazar

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0573-42	FECHA:	9/09/2025



Foto 1: MANTENIMIENTO A PORTONES
mantenimiento a portón de ingreso, material: metálico, incluye: bisagras y sistemas de cierre, retiro de oxido y aplicación de pintura.



Foto 2: CUNETETA DE CONCRETO
Reparación de canales de concreto para conducción superficial de agua pluvial, con pendiente y refuerzo. Atrás de aula 1,2 y a la par de aula 1 y baños



Foto 3: PISO
Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso cerámico, incluyendo preparación de superficie y nivelación. Direccion

Foto 4

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Enma- ventura- salazar

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público