

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EQUM No. 931	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TIERRA NUEVA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 - 06 - 1379 - 43	FECHA:	6/03/2025



Foto 1: Reparación de piso de torta de concreto en área de cocina, incluye demolición de torta existente, relleno y compactación de suelo.



Foto 2: Reparación de piso de torta de concreto en área de patio, incluye demolición de torta existente, relleno y compactación de suelo.



Foto 3: Suministro e instalación de cajas de llaves de 26x26 cm para sistema de agua potable, suministro e instalación de llave de paso.



Foto 4: Sustitución de tubería de 4" para desfogue de aguas negras de sanitarios y para conectar el drenaje de la pila (incluye demolición de piso existente, excavación, instalación de tubería, relleno y compactación).




Foto 5: Suministro e instalación de reposadera de 15x15 cm incluye sifón.



Foto 6: Reparación de caja reunidora de 50x60 cm, con tapadera de aluminio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


ELVIRA ASUCENA PINTO TEJADA
Firma y sello del Presidente de la Comunidad Urbana Mixta No. 931


RAFAEL BENJAMÍN GABRIEL CORTÉS
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 931	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TIERRA NUEVA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 - 06 - 1379 - 43	FECHA:	6/03/2025



Foto 7: Suministro e instalación de caja de 25x50 cm para drenaje de reposadera (incluye demolición de piso existente, excavación, zanqueo, instalación de tubería de 2")



Foto 8: Suministro e instalación de caja de 60x60 cm con paredes de block y base fundida, con rejillas metálica, en área de patio para drenaje pluvial.



Foto 9: Suministro e instalación de caja de 70x80 con paredes de block y base fundida, con rejilla metálica en área de patio para drenaje pluvial.



Foto 10: Sustitución de tubo de 4" para drenaje de agua pluvial en área de guardanía y patio (Incluye zanqueo, relleno y compactación).



Foto 11: Sustitución de repello en muros de cocina y bodegas.



Foto 12: Reparación de piso de torta de concreto en área de guardanía, incluye demolición de torta existente, relleno y compactación de suelo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ELVIRA ASUCENA PINTO TEJADA

Firma y sello del Presidente de la OPR



RAFAEL BENJAMIN CAPRIEL CORTES

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

