

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SAN JOSE LOS ENCUENTROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0019-42	FECHA:	22/11/2025



Sustitución de electromalla por barros tipo balcón en corredor frontal (Color azul, de 19.60 x 1.80 con hierro legítimo) 35.28 Mts2



Sustitución de malla por barros tipo balcón en corredore de atras (color azul con 17.06 x 1.82 ml con hierro legítimo) 31.05 Mts2



Sustitución de puertas de madera de corredor frontal, por portones de metal doble hoja (con chapa Yale y pintura color azul de 1.50 x 2.20m c/u) 2 Unidad.



Suministro e Instalacion de porton de metal de doble hoja en el lado de atras (con una dimensión de 2.28 x 2.90 pasadores y chapa yale) 1 Unidad.



Sustitución de puertas de madera por puertas de metal en ambos lados frente y posterior de SEGUNDO PRIMARIA (con chapa Marca Yale color azul De 1.35 x 2.12 mts) 2 Unidad.




Sustitución de puertas de madera por puertas de metal en la parte de atrás en el grado de SEXTO PRIMARIA (con chapa Marca Yale color azul. De 1.35 x 2.12 mts2). 1 Unidad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SAN JOSE LOS ENCUENTROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0019-42	FECHA:	22/11/2025



Sustitución de ventanas de madera por ventanas de metal en el lado de enfrente del Grado de SEGUNDO PRIMARIA (con dos pasadores color azul. De 1.50 x 1.05 mts) 1 Unidad.



Suministro e instalación de ventana de madera por ventana de metal doble hoja en el grado de TERCERO PRIMARIA en el lado derecho (con dos pasadores color azul. De 1.50x1.05 mts2) 1 Unidad.



Sustitución de división de malla en corredor por barda prefabricada de concreto DUROCK para un aula, con medida de 8.34 por 1.80 mts2 (incluye repello y pintura color: pantone 293 celeste y zocalo pantone 293 azul) 15.00 Mts2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público