

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA ESTANCIA Y PIÑALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-2800-42	FECHA:	27/11/2025



Mantenimiento de 1 polleton en cocina de 3.10 X 1.25 mt, con angular de 1 1/2" por 3/16" de grosor.



Sustitución de 1 parillas de metal de 0.75x 1.75 mts



Sustitución de 1 parrillas de metal de 0.75x 0.80 mts



Sustitución de mesa de trabajo en cocina fundida de concreto de 3.75 x 0.40 mts mas base




Sustitución de mesa de trabajo en cocina fundida de concreto de 3.75 x 0.60 de ancho mas bases



Sustitución de mesa de trabajo en cocina fundida de concreto de 2.75 m x 0.60 m

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF Escuela Oficial Urbana Mixta Barrio La Estancia y Piñales Quetzaltenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Escuela Oficial Urbana Mixta Barrio La Estancia y Piñales Quetzaltenango
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA ESTANCIA Y PIÑALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-2800-42	FECHA:	27/11/2025



Sustitución de sedazo de Mosquitero en 1 ventanas de PVC de 1.25 x 0.72 mts



Sustitución de sedazo en 1 ventanas de PVC de 2.35 x 0.72 mts



Mantenimiento correctivo de 3 ventanas y balcones en aulas de segundo A y primero A de 2.00 x 0.40 mts. con hierro lleno.



Mantenimiento de 6 puertas metálicas de baños existente (limpieza, lijado y pintura de puertas)



Segundo A



Segundo B



Parvulos 2



Parvulos 3



Primero B



Cuarto A

Repello en pared de 6 aulas de los grados: Cuarto A, Primero B Párvulos 3, Párvulos 2, Segundo B y Segundo A. (437 m2)



Parvulos




Primero B



Cuarto A


Sustitución de piso de concreto de 3 aulas de los grados: Preparatoria, Primero "B" y Cuarto "A". (152 m2)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA ESTANCIA Y PIÑALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-2800-42	FECHA:	27/11/2025



Sustitución de división de lámina por barda prefabricada de concreto DUROCK reforzado en division de los grados de preparatoria y Primer Grado. con medida de 6.00 de largo por 3.60 de alto mts2



Repello gris exterior de la aulas: Primero B, Parvulos 3, Parvulos 2, Segundo B y Segundo A. (45 m2)

[illegible]

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello

Firma y sello del Presidente de la QPF



[Signature]
Elmory Sales Director

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

