

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA PUERTA ALDEA SANTA TERESA IGUANA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PUERTA ALDEA SANTA TERESA IGUANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1047-43	FECHA:	22 DE DICIEMBRE DEL 2025



SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CAL.26 (21.90m2) RETIRO DE LAMINA EXISTENTE Y COLOCACION DE LAMINA ALUZINC CAL.26 CON TORNILLERA GALVANIZADA SELLADO EN JUNTAS Y CORRECTA ALINEACION PARA GARANTIZAR IMPERMEABILIDAD



SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CAL.26 (76.00m2) DESMONTAJE Y REPOSICION DE LAMINA CON ALUZINC CAL.26 INSTALACION CON FIJACIONES GALVANIZADAS Y AJUSTES PERIMETRALES SEGUN PENDIENTE DEL TECHO



SUSTITUCION DE TRAMOS DAÑADOS CON MAMPOSTERIA DE BLOCK



MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA (76.00m2) LIMPIEZA, REMOCION DE OXIDO Y APLICACIÓN DE SISTEMA ANTICORROSIVO EN DOS MANOS PARA PROLONGAR VIDA UTIL DEL SOPORTE METALICO




SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METALICA (21.90m2) DESMONTAJE DE ESTRUCTURA EXISTENTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA LIVIANA CON TUBO GALVANIZADO, SOLDADURA CONTINUA Y PROTECCION ANTICORROSIVA




SUSTITUCION DE CANALETA DE METAL (30.ML) RETIRO DE CANALETAS DETERIORADAS Y COLOCACION DE CANAL DE METAL REFORZADO CON SUS ACCESORIOS Y PENDIENTES CORRECTAS PARA CONDUCCION PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DÉPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA PUERTA ALDEA SANTA TERESA IGUANA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PUERTA ALDEA SANTA TERESA IGUANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1047-43	FECHA:	22 DE DICIEMBRE DEL 2025




APLICACIÓN DE TORTA DE CONCRETO (12.93m2) PREPARACIÓN DEL AREA, NIVELACION Y COLOCADO DE CONCRETO SIMPLE CON ACABADO LISO Y CURADO BASICO.

Observación: Si es necesario, pueden pegarse hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

